



新疆华阳有限责任会计师事务所
Xinjianghuayang Certified Public Accountants Co., Ltd

电话:0991-4510789
0991-2315580

地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 265 号银盛大厦 1701 室

Email:xjhycpa@163.com

高新区（新市区）2021 年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：高新区（新市区）人民医院建设项目

实施单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会

委托单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局

评价机构：新疆华阳有限责任会计师事务所

主 评 人：项亚南

评价组成员：吴玉凤、熊雅菲、王海晨


评价时间：2022年8月



新疆华阳有限责任会计师事务所

电话:0991-4510789

Xinjiangluayang Certified Public Accountants



地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 265 号银盛大厦 1701 室

Email:xjhycpa@163.com

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目立项背景和依据	1
2. 项目主要内容及实施情况	2
3. 项目资金投入和使用情况	2
(二) 项目绩效目标	3
1. 项目绩效总目标	3
2. 项目绩效阶段性目标	3
3. 2021 年度绩效目标	3
二、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价对象和范围	4
(三) 绩效评价原则	4
(三) 绩效评价依据	5
(五) 绩效评价方法	5
(六) 绩效评价指标体系及评价标准	7
(七) 绩效评价工作过程	11
三、绩效评价指标分析情况	12
(一) 项目决策情况	12
1. 项目立项	12
2. 绩效目标	13
3. 资金投入	14
(二) 项目过程情况	14
1. 资金管理	14
2. 组织实施	15
(三) 项目产出情况	15
1. 产出数量	15
2. 产出质量	15
3. 产出时效	16
4. 产出成本	16
(四) 项目效益情况	16
1. 实施效益	17
2. 满意度	17
四、综合评价情况及评价结论	17
五、主要经验及做法	18
六、存在的问题及原因	18
七、建议和改进措施	18
八、其他说明	19
附件 1: 综合评分表	19
附件 2: 项目支出绩效自评表	19
附件 3: 受益人群满意度调查问卷	19
附件 4: 基础数据采集表	19
附件 5: 绩效评价结果确认函	19

摘要

以下内容摘自绩效评价报告正文，欲了解本评价业务的详细情况和正确理解评价结论，应当认真阅读绩效评价报告正文。

新疆华阳有限责任会计师事务所（以下简称本所），接受乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局的委托，按照法律、行政法规的规定，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，进行了绩效评价工作。现将本次绩效评价报告的主要内容摘录如下：

一、评价目的：为深入了解高新区（新市区）人民医院建设项目工作进展情况和实施效果，强化中央财政资金支出管理，对高新区（新市区）人民医院建设项目专项资金的使用情况和取得的效果进行客观评价，对高新区（新市区）人民医院建设项目进行现场评估，重点检查工作开展情况、资金投入使用情况和相关制度措施以及机制建设运行情况，对项目管理存在的问题，提出改进意见和建议。

二、评价方法：本次绩效评价指标的制订遵循定量为主，定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准；采用因素分析法和公众评判法等进行综合评价，由第三方机构进行独立评价。

三、评价结果：高新区（新市区）人民医院项目得分为 95.37 分，其中项目决策得 19.5 分；项目过程得 15.87 分；项目产出得 40 分；项目效益得 20 分。评价结果为“优”。

2021年度重点项目绩效评价报告

为加强财政资金管理,树立预算绩效理念,提高资金使用效率及效益,受乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政局委托,新疆华阳有限责任会计师事务所根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)的相关规定,对乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)卫生健康委员会(以下简称“高新区(新市区)卫健委”)执行的“高新区(新市区)人民医院建设项目”进行了第三方绩效评价,经过材料核查、现场核验及综合分析评价等绩效评价程序,最终得出评价结论并形成评价报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景和依据

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确指出要全面推进健康中国建设。2021年在《政府工作报告》中强调要推进卫生健康体系的建设:建立稳定的公共卫生事业投入机制、加强人才队伍建设、改善疾控基础条件、完善公共卫生服务项目、强化基层公共卫生体系。随着高新区(新市区)经济持续快速发展,居民生活水平不断提高,人口老龄化进程加快,广大群众对健康和医疗的需求越来越大,为满足高新区(新市区)人民群众的医疗需求,提高医疗水平,提出高新区(新市区)人民医院的建设,加强我区医疗机构体系建设,推动高新区(新市区)医疗事业健康、持续、快速发展,满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求,为自治区卫生医疗基础设施建设贡献力量。

经乌高(新)发改函[2020]374号高新区(新市区)发展与改革委员会《关于高新区(新市区)人民医院建设项目建议书的批复》,项目建成后,将提供300张医疗床位,能更好地为辖区居民提供疾病预防、保健、医疗、康复、健康教育

及计划生育指导等医疗卫生服务。

2. 项目主要内容及实施情况

根据高新区（新市区）发展与改革委员会《关于高新区（新市区）人民医院建设项目建议书的批复》乌高（新）发改函[2020]374号相关文件，项目建设规模及主要内容为：高新区（新市区）人民医院项目位于乌鲁木齐高新区（新市区），地块位于鲤鱼山路西侧、3088路南侧。征收用地蓝线约22133平方米，建设用地面积约17408平方米，建设规模38000平方米。本项目建设内容包括项目主体、室外工程、医疗专项、设备购置共四部分，其中项目主体包含新建业务综合楼一栋，建筑面积36885 m²，床位300张；发热门诊一栋，建筑面积1000 m²。

项目于2021年5月开始施工，建设期为4年，运营期为10年。项目总投资38,500.00万元，建设资金来源为自有资金、专项债券资金两部分，其中自有资金10,500.00万元，占项目总投资的27.27%；专项债券资金28,000.00万元，占项目总投资的72.73%。2021年实际已投资7,103.07万元，其中专项债券资金7,000.00万元，自有资金103.07万元。通过招投标程序，本项目工程施工中标单位为新疆城建（集团）股份有限公司，合同总金额为31,105.50万元，合同约定按进度支付工程款。

截止至2021年12月31日，“高新区（新市区）人民医院建设项目”已完成业务综合楼建设至土建实体部分正负零、发热门诊主体封顶，2021年度项目计划工程量已全部完成。

3. 项目资金投入和使用情况

2021年全年项目预算9,000.00万元，其中专项债券资金为7,000.00万元，其他财政资金为2,000.00万元。专项债券资金到位7,000.00万元，其他财政资金到位103.07万元，资金到位共计7,103.07万元，专项资金到位率78.92%。截至2021年12月31日，项目资金累计支出7,103.07万元，主要用于支付工程款及部分前期费用。资金预算执行率78.92%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

“高新区（新市区）人民医院建设项目”的绩效总目标是：更好地为辖区居民提供疾病预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育指导等医疗卫生服务，推动高新区（新市区）医疗事业健康、持续、快速发展，建设规模 38000 平方米、可提供 300 张医疗床位的包括一栋综合楼和发热门诊在内的高新区（新市区）人民医院，满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求。

2. 项目绩效阶段性目标

“高新区（新市区）人民医院建设项目”分 4 年进行建设。各年度计划具体如下：

①2021 年 5 月至 2021 年 11 月计划完成业务综合楼土方开挖、基础施工、非人防及人防地下室负一负二层主体施工、业务综合楼 1 层-4 层钢结构梁板柱施工建设至正负零。发热门诊土方开挖、基础施工、主体结构施工封顶。

②2022 年 3 月至 2022 年 11 月计划完成业务综合楼主楼、裙楼主体钢结构封顶，砌体工程、装饰工程、水电暖设备安装完成。发热门诊砌体工程、装饰装修工程、水电暖设备安装完成。附属用房土方开挖、基础施工、主体结构工程、砌体工程、装饰装修工程、水电暖设备安装完成。

③2023 年 3 月至 2023 年 11 月业务综合楼室外工程、污水处理、标识工程及厨房工程、抗震支架、室外 10KV 配电工程、电梯、医疗设备采购、专业智能化工程完工。门卫室施工完成。

④2024 年 3 月-2024 年 5 月各项工程收尾工作完成。

3. 2021 年度绩效目标

根据《2021 年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金 2021 年度绩效目标如下：

高新区（新市区）人民医院建设项目2021年度绩效目标表

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
数量指标	完成业务综合楼（地下车库及人防）土建实体部分	=10985 平方米
	完成发热门诊建筑工程量（主体封顶）	=986.04 平方米
质量指标	资金使用合规率	=100%
	完工工程合格率	=100%
时效指标	项目按计划开工率	=100%
	项目执行完成时间	≤12 个月
成本指标	项目预算控制率	=100%
	单位面积建设成本	≤0.64 万元/平方米
可持续影响指标	项目设计使用年限	=50 年

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为达到保障项目完成以及提高项目资金使用效率的目的。对高新区（新市区）卫健委执行的“高新区（新市区）人民医院建设项目”进行绩效评价。通过绩效评价，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等。发现项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为“高新区（新市区）人民医院建设项目”2021年度项目执行及其资金使用情况。

本次评价从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果情况。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括:

1. 科学公正

绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

(三) 绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》(2014年修订版);
2. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号);
3. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
4. 《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》(新财预[2018]21号);
5. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号);
6. 《乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)财政专项资金使用与监督管理办法》;
7. 单位项目支出绩效自评表、单位项目支出绩效评价报告等。

(五) 绩效评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据,得出评价结论的各种经济分析、评估

和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法进行绩效评价。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定,绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法

是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标,比较支出所产生的效益和付出的成本。主要适用于成本和效益都能准确计量的项目。一般情况下,以社会效益为主的支出项目不宜采用该方法。

2. 比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理,通常也通过案例对比分析进行评判。

3. 因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法,通过不同因素的权重评比,进行综合分析。

4. 最低成本法

是指对效益确定但不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标的实现程度。在使用最低成本法的同时,需要明确不同对象的产出和结果,并适当选取其他方式综合进行绩效评价。

5. 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目,可以选择有关专家进行评估并对社会公众进行问卷调查,以评价其效益,可用于对公共部门和财政投资兴建的公共设施进行评价。

6. 标杆管理法

是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

本次绩效评价指标的制订遵循定量为主,定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准;采用因素分析法和公众评判法等进行综合评价,由第三方机构进行独立评价。

(六) 绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求,绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:

1. 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度;
2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标;
3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较;
4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等;
5. 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行,数据的获取应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。共性指标是指适用于所有评价对象的指标,主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。个性指标是针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。

财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》提供了设置具体共性指标时的参考性框架,可以灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标。个性指标需要结合绩效评价对象的具体情况,参照财政部门相关规定,在与委托单位充分沟通的基础上构建,以准确、合理地反映绩效评价指标的个性特征。在设定指标时,

评价人员需要考虑相关指标是否可以量化。对于可以量化的指标,通过对获取的资料进行计算分析,得出评价结果。对于无法量化的定性指标,可以通过专家经验判断、问卷测试、横向比较等方法取得判断基础或依据。对于预算资金使用中存在的违规行为,需要充分考虑其对绩效评价等级的影响。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标,由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计,包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容,力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益,体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据,评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。

共性指标下设项目决策和项目过程两个一级指标,其中:项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标;项目过程下设资金管理、组织实施2个二级指标。

个性指标下设项目产出和项目效益两个一级指标,其中:项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标;项目效益下设实施效益、满意度2个二级指标。详见下表:

项目绩效评价指标体系及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分
			②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得1分
			③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分



新疆华阳有限责任会计师事务所

电话:0991-6310789

Xinjiangluayang Certified Public Accountants

新疆华阳有限责任会计师事务所

0991-2315580

地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路265号银盛大厦1701室

Email:xjhycpa@163.com

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见
			④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得1分
		立项程序规范性 (2分)	①项目按照规定的程序申请设立;得1分
			②审批文件、材料符合相关要求;得0.5分
			③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等;得0.5分
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目有明确的工作任务目标;得0.5分
			②项目有2021年经审核的绩效目标表;得1分
			③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分
			④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分
		绩效指标明确性 (2分)	⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分
			①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分
			②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量;得0.5分
			③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	①预算编制经过科学论证;得1分
			②预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分
			③预算内容与项目内容相匹配;得1分
			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得1分
		资金分配合理性 (5分)	①预算资金分配依据充分;得3分
			②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分
过程	资金管理	资金到位率	①资金及时到位;得5分



新疆华阳有限责任会计师事务所

电话:0991-4510789

Xinjiangluayang Certified Public Accountants Firm

0991-4510789

地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路265号银盛大厦701室

Email:xjhycpa@163.com



一级指标	二级指标	三级指标		评分规则设定意见
(20分)	(15分)	(5分)		②资金未及时到位但未影响项目进度:得3分
				③资金未及时到位并影响项目进度:得0分
		预算执行率 (5分)		①预算资金按计划进度执行:得2分
				②预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(3分)
				预算执行率100%,得满分;低于100%,按照预算执行率*该指标权重分值计算得分;
		资金使用合规性 (5分)		①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定:得2分
				②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续:得2分
				③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途:得1分
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)		①项目已制定或具有相应的财务管理制度,且制度合法、合规、完整:得1分
				②项目已制定或具有相应的业务管理制度,且制度合法、合规、完整:得1分
		制度执行有效性 (3分)		①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定:得0.5分
				②项目调整及支出调整手续完备:得0.5分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	数量指标(10分)	③项目管理、实施人员均落实到位,有效按照计划执行:得1分
				④项目执行情况等资料齐全,并及时进行归档:得1分
				完成指标得满分,不足指标按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的,酌情扣分。



一级指标	二级指标	三级指标		评分规则设定意见
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目合格率 100% (5分)	项目合格率 100%得 5 分, 未达到 100%按合格率比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的, 酌情扣分。
			项目完成率 100% (5分)	项目完成率 100%得 5 分, 未达 100%按完成率比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的, 酌情扣分。
	产出时效 (10分)	项目完成及时率 (10分)	2021 年 12 月 31 日前完成 (10分)	按期完成得满分, 未完成则按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的, 酌情扣分。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目单位成本 (10分)	实际成本每高出计划成本 1%, 扣 1 分, 扣完为止。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	有效满足社会效益及收益期限 (10分)	对上述实施效益完成程度, 按照完成比例进行评价 按照完成比例*该指标权重分值计算。
		满意度 (10分)	受益人员满意度为 95%(10分)	满意度=Σ样本数 (“很满意” *1.0+ “比较满意” *0.9+ “一般” *0.6+ “不满意” *0.4+ “极不满意” *0.2) /总样本数*100%, 满意度超过 95%得满分, 不足 95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度 60%以下, 不得分。
	合计	100分		

(七) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月至 2022 年 12 月, 具体安排如下:

(1) 评价实施阶段

数据采集。将基础表发送至预算单位、相关部门及科室按照预算绩效管理要

求填报相关数据并加盖公章。

(2) 实地调研。根据社会调查方案,对预算单位,相关负责人进行访谈,并对其填报的数据进行复核。同时,对受益人群进行满意度问卷调查。调研结束后,对相关材料 & 数据进行分析整理,并撰写形成问卷调查报告。

(3) 报告撰写阶段

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总,依据评分标准对绩效指标进行评分,并形成政策评价结论。在此基础上,按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交高新区(新市区)财政局,由高新区(新市区)财政局征求预算单位意见,根据相关意见修改后形成待验收稿。

(4) 报告提交。撰写完成的绩效评价报告提交高新区(新市区)财政局,并根据高新区(新市区)财政局的安排与预算单位沟通确认。

项目组按照实施计划,在前期准备、实施组织和分析评价这三个阶段,分别与财务、项目管理人员进行沟通、访谈、调研等充分准备工作,完成了项目绩效评价工作方案的制定,明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。严格按照工作方案,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织开展项目绩效评价工作。经过数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和调研报告撰写等环节,汇总、整理,结合单位绩效自评报告,定量与定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告,顺利完成了“高新区(新市区)人民医院建设项目”的绩效评价工作。项目组主评人:项亚南,项目组成员:吴玉凤、熊雅菲、王海晨。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行评价,指标分值共 5 分。

①本项目依据乌高(新)发改函[2020]374 号高新区(新市区)发展与改革

委员会《关于高新区（新市区）人民医院建设项目建议书的批复》设立。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，得 0.5 分；项目立项与本部门职责范围相符，得 1 分；与部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分；提供了部门发展规划及职能文件，得 0.5 分。项目立项依据充分性得 3 分。

②按照规定的程序申请设立，得 1 分；提供的审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分；根据乌高（新）发改函[2020]374 号《关于高新区（新市区）人民医院建设项目建议书的批复》、乌鲁木齐市城乡规划局出具的《建设项目选址审查意见》、乌高（新）发改函[2021]5 号《关于高新区（新市区）人民医院建设项目可行性研究报告的批复》、《高新区（新市区）人民医院建设项目实施方案》文件要求实施并经过集体决策，得 0.5 分。项目立项程序规范性得 2 分。

项目立项指标实际得 5 分。

2. 绩效目标

绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价，指标分值共 5 分。

①该项目有 2021 年经审核的绩效目标申报表，得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容相关，并提供了相应资料，得 0.5 分；项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果，得 0.5 分；与预算确定的项目资金量相匹配，得 0.5 分；但该项目为基建类跨期项目，在《高新区（新市区）人民医院建设项目实施方案》中的编制过于简单，缺少项目每一年的详细施工工程量，没有明确的年度工作任务目标计划，得 0 分。绩效目标合理性指标得 2.5 分。

②项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；指标值应清晰、可衡量，得 0.5 分；项目绩效目标与项目目标任务数相对应，得 0.5 分。绩效指标明确性得 2 分。

故绩效目标指标实际得 4.5 分。

3. 资金投入

资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价, 指标分值共 10 分。

2021 年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请 9,000.00 万元, 其中专项债券资金为 7,000.00 万元, 其他财政资金为 2,000.00 万元。该项目已提供测算依据及佐证资料。

①该项目预算编制经过科学论证, 得 1 分; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得 2 分; 预算内容与项目内容相匹配, 得 1 分; 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 得 1 分。预算编制科学性指标得 5 分。

②该项目有相应的资金分配依据, 与工作任务匹配, 得 3 分; 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应, 得 2 分。资金分配合理性指标得 5 分。

故资金投入指标实际得 10 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面进行评价, 指标分值共 15 分。

①该项目专项资金到位率=到位金额/预算金额 $\times 100\%$ =7103.07 万元/9000 万元=78.92%, 未及时全额到位。资金未及时到位但未影响项目进度, 资金到位率指标得 3 分。

②预算执行率=7103.07 万元/9000 万元=78.92%, 该项目预算资金未按计划进度执行, 得 1 分; 预算执行率=78.92% $\times 3$ 分=2.37 分。预算执行率指标得 3.37 分。

③经检查, 项目资金全部用于项目预算支出, 符合预算批复规定用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 得 2 分; 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得 2 分; 项目资金使用符合该项目的预算批复, 得 1 分。资金

使用合规性指标得 5 分。

故资金管理指标实际得 11.37 分。

2. 组织实施

组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行评价, 指标分值共 5 分。

①该项目已提供相适应的财务管理制度, 有《国债资金管理办法》且制度合法、合规、完整, 得 1 分; 项目提供了相适应的业务管理制度, 有《基础建设项目制度》且制度合法、合规、完整, 得 1 分。管理制度健全性指标得 2 分。

②项目执行符合相关法律和相关管理规定, 得 0.5 分; 调整及支出手续完备, 得 0.5 分; 项目管理、实施人员均落实到位, 有效按照计划执行, 得 1 分, 项目执行情况等资料齐全但未及时进行归档, 得 0.5 分。制度执行有效性指标得 2.5 分。

故组织实施指标实际得 4.5 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

产出数量指标从实际完成情况方面进行评价, 指标分值共 10 分, 按数量指标权重对 2 个数量指标进行评价。

产出数量指标①为“完成业务综合楼(地下车库及人防)土建实体部分”, 指标值为“=10985 平方米”, 实际完成“11079.35 平方米”, 完成率 100.86%, 正偏差率 0.86%, 得 5 分;

产出数量指标②为“完成发热门诊建筑工程量(主体封顶)”, 指标值为“=986.04 平方米”, 实际完成“986.04 平方米”, 完成率 100.00%, 偏差率 0.00%, 得 5 分。

故产出数量指标实际得 10 分。

2. 产出质量

产出质量指标从质量达标情况方面进行评价, 指标分值 10 分, 按质量指标

权重对 2 个质量指标进行评价。

产出质量指标①为“资金使用合规率”，指标值为“=100%”，实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%，得 5 分；

产出质量指标②为“完工工程合格率”，指标值为“=100%”，实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%，得 5 分。

故产出质量指标实际得 10 分。

3. 产出时效

产出时效指标从完成及时性方面进行评价，指标分值 10 分，按产出时效权重对 2 个产出时效指标进行评价。

产出时效指标①为“项目按计划开工率”，指标值为“=100%”，实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%，得 5 分；

产出时效指标②为“项目执行完成时间”，指标值为“ ≤ 12 个月”，实际完成“12 个月”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%，得 5 分。

故产出时效指标实际得 10 分。

4. 产出成本

产出成本指标从成本节约率方面进行评价，指标分值 10 分，按产出成本指标权重对 2 个产出成本指标进行评价。

产出成本指标①为“项目预算控制率”，指标值为“=100%”，实际完成“100%”，完成率 100.00%，偏差率 0.00%，得 5 分；

产出成本指标②为“单位面积建设成本”，指标值为“ ≤ 0.64 万元/平方米”；实际完成“0.6028 万元/平方米”，完成率 96.28%，正偏差率 3.72%。实际完成值 0.6028 万元/平方米较绩效目标指标值 ≤ 0.64 万元/平方米相比，节约 0.0372 万元/平方米，得 5 分。

故产出成本指标实际得 10 分。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益

实施效益指标从项目受益期限方面进行评价, 指标分值 10 分。

实施效益指标-可持续影响指标为“项目设计使用年限”, 指标值为“=50 年”, 实际完成值为“50 年”, 完成率 100.00%, 偏差率 0.00%, 得 10 分。

故实施效益指标实际得 10 分。

2. 满意度

满意度指标从受益群体满意度方面进行评价, 指标分值 10 分。

本项目总建设期为 4 年, 自 2021 年 5 月开始施工至 2024 年 5 月工程全部施工完毕。2021 年度已完成阶段性绩效目标, 项目总绩效目标完成后才能进行满意度指标评价。故满意度指标实际得 10 分。

四、综合评价情况及评价结论

本项目截至 2021 年 12 月 31 日, 2021 年度项目计划部分工程量已全部完成。资金执行数为 7103.07 万元, 预算执行率为 78.92%。从项目的完成情况看, 已完成 11079.35 平方米的业务综合楼建设至土建实体部分正负零、986.04 平方米发热门诊主体封顶; 保障项目按照计划正常开工, 并于 2021 年 8 月完成本期项目建设, 保证完成工程达标率达到 100%。

从项目的长远效果看, 本项目的实施能更好地为辖区居民提供疾病预防, 保健, 医疗, 康复, 健康教育及计划生育指导等医疗卫生服务, 推动高新区(新市区)医疗事业健康, 长期满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求, 持续提升医疗服务水平。

由项目组论证通过的评价指标体系及评分标准, 通过数据采集、问卷调查及访谈等方式, 对“高新区(新市区)人民医院建设项目”进行客观评价, 最终评分结果: 总得分为 95.37 分, 属于“优”。其中: 项目决策指标权重为 20 分, 得分为 19.5 分, 得分率为 97.5%; 项目过程指标权重为 20 分, 得分为 15.87 分, 得分率为 79.4%; 项目产出指标权重为 40 分, 得分为 40 分, 得分率为 100%; 项目效益指标权重为 20 分, 得分为 20 分, 得分率为 100%;

具体打分情况详见附件1：综合评分表。

“高新区（新市区）人民医院建设项目”绩效得分情况表

指标	A. 项目决策	B. 项目过程	C. 项目产出	D. 项目效益	合计
权重	20	20	40	20	100
分值	19.5	15.87	40	20	95.37
得分率	97.5%	79.35%	100%	100%	95.37%

五、主要经验及做法

1. 为确保绩效评价工作顺利开展，项目负责人、项目部门及财务部门的相关人员成立了绩效工作小组，落实责任制，明确职责分工。对项目进行实时监督并制定相关的管理制度，保证项目工期能按时完成。

2. 该项目的建设将加强高新区（新市区）医疗机构体系建设，推动高新区（新市区）医疗事业健康、持续、快速发展，满足广大群众对健康和医疗的需求，同时为自治区卫生医疗基础设施建设贡献力量。

六、存在的问题及原因

1. 项目实施方案有待进一步细化

该项目为基建类跨期项目，在《高新区（新市区）人民医院建设项目实施方案》中的编制过于简单，缺少项目每一年的详细施工工程量，没有明确的年度工作任务目标计划。

2. 项目资金未及时到位。

3. 项目执行情况资料未及时归档，项目档案资料的归集及保管有待进一步完善。

七、建议和改进措施

1. 建议实施单位细化项目实施方案，编制力求精细规范，对项目中各项经济活动作出全面的计划和测算。

2. 严格执行财政资金管理制度和资金管理办法,加强专项资金管理,确保项目资金及时全额到位。

3. 建议实施单位完善内控制度,提高项目管理水平,严格把控管理中的细节,及时整理项目相关资料,并立卷归档。

八、其他说明

1. 本评价报告根据项目实施单位对本项目评价的结果进行了第三方绩效评价。项目实施单位对本次绩效评价提供的全部绩效印证资料的真实性、完整性负责。

2. 本次绩效评价工作由于疫情的原因,未能按原计划时间开展现场核实等工作,故此评价期间为2022年8月-2022年12月。

附件1: 综合评分表

附件2: 项目支出绩效自评表

附件3: 受益人群满意度调查问卷

附件4: 基础数据采集表

附件5: 绩效评价结果确认函



新疆华阳有限责任会计师事务所
Xinjianghuayang Certified Public Accountants Co., Ltd

电话:0991-4510789
0991-2315580

地址:新疆乌鲁木齐市天山区解放北路265号银盛大厦1701室

Email:xjhycpa@163.com

(本页无正文)

新疆华阳有限责任会计师事务所

2022年12月13日



综合评分表

单位名称: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)卫生健康委员会			项目名称: 高新区(新市区)人民医院建设项目		年度: 2021年	
一级指标	二级指标	三级指标	评分细则	权重分值	得分	
决策 (20分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分	3	3	
		②项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需;得1分	该项目立项与本部门职责范围相符;得1分			
	立项程序规范性 (2分)	③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分	该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分	2	2	
		④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得1分	该项目提供了部门发展规划及职能文件;得1分			
决策 (20分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目按照规定的程序申请设立;得1分	该项目按照规定的程序申请设立;得1分	3	2.5	
		②审批文件、材料符合相关要求;得0.5分	该项目提供审批文件、材料符合相关要求;得0.5分			
	绩效指标明确性 (2分)	③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等;得0.5分	该项目事前经过集体决策;得0.5分	3	2.5	
		④项目有明确的工作任务目标;得0.5分	该项目为基建类跨期项目,在《高新区(新市区)人民医院建设方案》中的编制过于简单,缺少项目每一年度的详细施工进度计划,没有明确的年度工作任务目标计划;得0.5分			
资金投入 (10分)	绩效目标合理性 (3分)	⑤项目有2021年经审核的绩效目标表;得1分	该项目有2021年经审核的绩效目标表;得1分	3	2.5	
		⑥项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分	该项目绩效目标与实际工作内容相关,并提供了相关资料;得0.5分			
	绩效指标明确性 (2分)	⑦项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分	该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分	3	2.5	
		⑧与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分	与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分			
资金投入 (10分)	绩效指标明确性 (2分)	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分	该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分	3	2	
		②项目绩效指标的指标值清晰、可测量;得0.5分	项目绩效指标的指标值清晰、可测量;得0.5分			
	预算编制科学性 (5分)	③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分	该项目绩效目标与项目目标任务数相对应;得0.5分	5	5	
		④项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分	该项目绩效目标与项目目标任务数相对应;得0.5分			
资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	①预算编制经过科学论证;得1分	该项目预算编制经过科学论证;得1分	5	5	
		②预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分	该项目预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分			
	资金分配合理性 (5分)	③预算内容与项目内容相匹配;得1分	该项目预算内容与项目内容相匹配;得1分	5	5	
		④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得1分	该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配;得1分			
资金投入 (10分)	资金分配合理性 (5分)	①预算资金分配依据充分;得3分	该项目有相应的资金分配依据,与工作任务匹配;得3分	5	5	
		②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分	该项目资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分			
	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分			项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分		
	该项目立项与本部门职责范围相符;得1分			该项目立项与本部门职责范围相符;得1分		
该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分			该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得0.5分			
该项目提供了部门发展规划及职能文件;得1分			该项目提供了部门发展规划及职能文件;得1分			
该项目按照规定的程序申请设立;得1分			该项目按照规定的程序申请设立;得1分			
该项目提供审批文件、材料符合相关要求;得0.5分			该项目提供审批文件、材料符合相关要求;得0.5分			
该项目事前经过集体决策;得0.5分			该项目事前经过集体决策;得0.5分			
该项目为基建类跨期项目,在《高新区(新市区)人民医院建设方案》中的编制过于简单,缺少项目每一年度的详细施工进度计划,没有明确的年度工作任务目标计划;得0.5分			该项目为基建类跨期项目,在《高新区(新市区)人民医院建设方案》中的编制过于简单,缺少项目每一年度的详细施工进度计划,没有明确的年度工作任务目标计划;得0.5分			
该项目有2021年经审核的绩效目标表;得1分			该项目有2021年经审核的绩效目标表;得1分			
该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分			该项目绩效目标与实际工作内容相关,并提供了相关资料;得0.5分			
该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分			该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分			
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分			
该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分			该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分			
项目绩效指标的指标值清晰、可测量;得0.5分			项目绩效指标的指标值清晰、可测量;得0.5分			
该项目绩效目标与项目目标任务数相对应;得0.5分			该项目绩效目标与项目目标任务数相对应;得0.5分			
该项目预算编制经过科学论证;得1分			该项目预算编制经过科学论证;得1分			
该项目预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分			该项目预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分			
该项目预算内容与项目内容相匹配;得1分			该项目预算内容与项目内容相匹配;得1分			
该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得1分			该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配;得1分			
该项目有相应的资金分配依据,与工作任务匹配;得3分			该项目有相应的资金分配依据,与工作任务匹配;得3分			
该项目资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分			该项目资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分			

新疆维吾尔自治区会计师事务所报告专用章

综合评分表

项目名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市）卫生健康委员会				项目名称：高新区（新市区）人民医院建设项目				年度：2021年	
一级指标	二级指标	三级指标	评分规则设定意见	得分原因分析		权重分值	得分	得分率	
一级指标 (23分)	资金到位率 (5分)		①资金及时到位；得5分	到位金额/预算金额×100%=7103.07万元/9000万元=78.92% 资金未到位但未影响项目进度；得3分		5	3	60.00%	
			②资金未到位但未影响项目进度；得3分						
			③资金未到位并影响项目进度；得0分						
	预算执行率 (5分)		①预算资金按计划进度执行；得2分	该项目预算资金未按计划进度执行；得1分		5	3.37	67.40%	
			②预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(3分)						
			预算执行率100%，得满分；低于100%，按照预算执行率×该指标权重分值计算得分；						
	资金使用合规性 (5分)		①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；得2分	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；得2分					
			②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得2分						
			③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途；得1分						
	管理制度健全性 (2分)		①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分	该项目有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分		2	2	100.00%	
			②项目已制定或具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分						
二级指标 (5分)	制度执行有效性 (3分)		①项目执行符合相关法律法规和相关规定；得0.5分	该项目项目执行符合相关法律法规和相关规定；得0.5分		3	2.5	33%	
			②项目调整及支出调整手续完备；得0.5分						
			③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得1分						
			④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档；得1分						

新疆华恒有限责任会计师事务所报告专用章

综合评分表

单位名称: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)卫生健康委员会				项目名称: 高新区(新市区)人民医院建设项目	年度: 2021年	
一级指标	二级指标	三级指标	评分细则设置意见	得分原因分析	权重分值	得分
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	产出数量指标①为“完成综合业务楼(地下车库及人防)上建实体部分二程”,指标值为“=10985平方米”; 产出数量指标②为“完成发热门诊建筑工程量(主体封顶)”,指标值为“=986.04平方米”。	产出数量指标①为“完成综合业务楼(地下车库及人防)上建实体部分”,指标值为“=10985平方米”,实际完成“11079.35平方米”,完成率为100.86%,正偏差中0.86%得5分; 产出数量指标②为“完成发热门诊建筑工程量(主体封顶)”,指标值为“=986.04平方米”,实际完成“986.04平方米”,完成率为100.00%,偏差中0.00%得5分。 产出数量指标得10分	10	10
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	产出质量指标①为“资金使用合规率”,指标值为“=100%”; 产出质量指标②为“完工工程合格率”,指标值为“=100%”,实际完成“100%”,完成率为100.00%,偏差中0.00%得5分。	产出质量指标①为“资金使用合规率”,指标值为“=100%”,实际完成“100%”,完成率为100.00%,偏差中0.00%得5分; 产出质量指标②为“完工工程合格率”,指标值为“=100%”,实际完成“100%”,完成率为100.00%,偏差中0.00%得5分。 该项目完成率为100%;得5分	10	10
	产出时效(10分)	项目完工及时(10分)	产出时效指标①为“项目按计划开工率”,指标值为“=100%”; 产出时效指标②为“项目执行完成时间”,指标值为“≤12个月”。	产出时效指标①为“项目按计划开工率”,指标值为“=100%”,实际完成“100%”,完成率为100.00%,偏差中0.00%得5分; 产出时效指标②为“项目执行完成时间”,指标值为“≤12个月”,实际完成“12个月”,完成率为100.00%,偏差中0.00%得5分。 该项目在2022年12月31日前完成;得10分	10	10
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	产出成本指标①为“项目预算控制率”,指标值为“=100%”; 产出成本指标②为“单位面积建设成本”,指标值为“≤0.64万元/平方米”。	绩效目标成本指标为“单位面积建设成本”实际完成值0.6028万元/平方米较绩效目标指标值≤0.64万元/平方米相比,节约0.0372万元/平方米;得10分	10	10
效益(20分)	实施效益(10分)	实施效益指标-可持续性影响指标为“项目设计使用年限”,指标值为“=50年”。	对上述实施效益完成程度,按照完成比例进行评价 按照完成比例*该指标权重分值计算。	本项目已实现实时效益和项目受益期望指标;得10分	10	10
	满意度(10分)	满意度	满意度=工程样本数(“很满意”+“较满意”+“一般”+“不满意”+“很不满意”)/总样本数*100%,满意度超过95%得满分,不足95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度60%以下,不得分。	本项目总建设期为4年,自2021年5月开始施工至2024年5月工程全部施工完毕,2021年度已完成阶段性绩效目标,项目总绩效目标完成后才能进行满意度指标评价;得10分	10	10
合计		100分			100	95.37

新疆华时有限责任会计师事务所报告专用章

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		高新区(新市区)人民医院建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9000.00	9000.00	7103.07	10	78.92%	7.89	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	债券资金	7000.00	7000.00	7000.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2000.00	2000.00	103.07	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.根据《乌高(新)卫[2020]374号文件》精神要求,完成总建设面积为38000平方米的人民医院建设项目,2021年完成10985平方米的业务综合楼建设至土建实体部分正负零、并完成986.04平方米发热门诊主体封顶; 2.保障项目按照计划正常开工,并于2021年8月完成本期项目建设,保证完成工程达标率达到100%; 3.本项目的实施能更好地为辖区居民提供疾病预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育指导等医疗卫生服务,推动高新区(新市区)医疗卫生事业健康、长期满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求,持续提升医疗服务水平。				1.2021年完成11079.35平方米的业务综合楼建设至土建实体部分正负零、986.04平方米发热门诊主体封顶; 2.保障项目按照计划正常开工,并于2021年8月完成本期项目建设,保证完成工程达标率达到100%; 3.本项目的实施能更好地为辖区居民提供疾病预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育指导等医疗卫生服务,推动高新区(新市区)医疗卫生事业健康、长期满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求,持续提升医疗服务水平。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成业务综合楼(地下车库及人防)土建实体部分	=10985平方米	11079.35平方米	10	10	
			完成发热门诊建筑工程量(主体封顶)	=986.04平方米	986.04平方米	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
			完工工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10	
			项目执行完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
			单位面积建设成本	≤0.64万元/平方米	0.6028万元/平方米	10	10	
	项目效益	可持续影响指标	项目设计使用年限	=50年	50年	10	10	
总分						100	97.89	

项目负责人: 南泓乔
经办人: 比拉力

联系电话: 13899992723
联系电话: 13579248519

高新区（新市区）人民医院建设项目



受益人群满意度调查问卷

各受益单位：

您好！受乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局的委托，我事务所对 2021 年高新区（新市区）人民医院建设项目展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

一、满意度问题

1. 您对医院位置是否满意？

A.非常满意 B.一般 C.不满意

2.您对医院配套建设是否满意？

A.非常满意 B.一般 C.不满意

3.您对噪声污染防治工作是否满意？

A.非常满意 B.一般 C.不满意

4.您对项目人员素质是否满意？

A.非常满意 B.一般 C.不满意

5.您对项目工程进度是否满意？

A.非常满意 B.一般 C.不满意

6.您对项目工程实用性是否满意？

A.非常满意 B.一般 C.不满意

二、满意度评分

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。

满意度问题	最高	最低
-------	----	----

满意度问题	5	4	3	2	1
1.您对医院位置的评价	5	4	3	2	1
2.您对医院配套建设情况的评价	5	4	3	2	1
3.您对噪声污染防治工作情况的评价	5	4	3	2	1
4.您对项目人员素质情况的评价	5	4	3	2	1
5.您对项目工程进度的评价	5	4	3	2	1
6.您对项目工程实用性的评价	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：					

三、您对高新区（新市区）人民医院建设项目还有什么意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉



填报单位：（公章）						
二、单位基本情况						
单位名称	乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会					
单位地址	乌鲁木齐市江苏东路275号					
法人类型	□企业法人；■事业法人；□社团法人；□民办非企业法人；□其他					
三、项目基本情况						
项目名称	高新区（新市区）人民医院建设项目	项目性质	1. 新建■ 2. 续建□ 3. 改造□			
计划投资额	9000万元	本期实际投资额	7103.07万元			
实际开工时间	2021年5月	实际完工时间	2021年8月			
三、预算资金情况（万元）						
本次申报金额	本期指标	本期到位金额	本期资金	本期实际使用	本期资金使用率%	支持方式
	金额		到位率%	金额		
9000	9000	7103.07	78.92%	7103.07	100.00%	财政拨款
项目预期目标	1. 根据《乌高(新)卫[2020]374号文件》精神要求，完成总建设面积为38000平方米的人民医院建设项目，2021年完成10985平方米的业务综合楼建设至土建实体部分正负零、并完成986.04平方米发热门诊主体封顶； 2. 保障项目按照计划正常开工，并于2021年8月完成本期项目建设，保证完成工程达标率达到100%； 3. 本项目的实施能更好地为辖区居民提供疾病预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育指导等医疗卫生服务，推动高新区（新市区）医疗卫生事业健康、长期满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求，持续提升医疗服务水平。					
项目产出成果	1. 2021年完成11079.35平方米的业务综合楼建设至土建实体部分正负零、986.04平方米发热门诊主体封顶； 2. 保障项目按照计划正常开工，并于2021年8月完成本期项目建设，保证完成工程达标率达到100%；					
项目产出效益	本项目的实施能更好地为辖区居民提供疾病预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育指导等医疗卫生服务，推动高新区（新市区）医疗卫生事业健康、长期满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求，持续提升医疗服务水平。					
需要说明的问题	无					
自评结论	该项目在2021年按期完成。该项目具备一定的效益，同时完成所设定的效益指标。					
问题与建议	问题：					
	1. 项目实施方案有待进一步细化 该项目为基建类跨期项目，在《高新区（新市区）人民医院建设项目实施方案》中的编制过于简单，缺少项目每一年的详细施工工程量，没有明确的年度工作任务目标计划。 2. 项目资金未及时到位。 3. 项目执行情况资料未及时归档，项目档案资料的归集及保管有待进一步完善。					
	建议：					
	1. 建议实施单位细化项目实施方案，编制力求精细规范，对项目各项经济活动作出全面的计划和测算。 2. 严格执行财政资金管理制度和资金管理办法，确保项目资金及时全额到位。 3. 建议实施单位完善内控制度，提高项目管理水平，严格把控管理中的细节，及时整理项目相关资料，并立卷归档。					
单位负责人：刘卫明		项目负责人：南泓乔		填报人：比拉力		联系电话：13579248819

附件 5

绩效评价结果确认函

新疆华阳有限责任会计师事务所：

根据乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
财政局委托，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管
理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，对我单位重
点项目“高新区（新市区）人民医院建设项目”进行了监督
检查和效益评价。

对你事务所作出绩效评价报告的真实性、准确性、客观
性给予确认。

实施单位（盖章）



2022 年 12 月 12 日

绩效评价结果确认函

新疆华阳有限责任会计师事务所：

根据自治区财政厅财政绩效评价中心《关于加强 2022 年度地县预算绩效管理工作的提示通知》的工作安排，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，对我区乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会实施的“高新区（新市区）人民医院建设项目”重点项目的支出绩效评价进行了监督检查和效益评价。

对你事务所作出绩效评价报告的真实性、准确性、客观性给予确认。

委托单位（盖章）：高新区（新市区）财政局

